

郯城县伟晟新能源有限公司

A.1 电气倒闸操作票 (票样 A4纸)

已执行

风电场 红花伟晟风电场 编号 00100215100

操作开始时间: 2021年9月7日7时55分, 结束时间: 2021年9月7日9时11分

操作任务: 35kV集电IV线由运行转检修

模拟	实际	序号	操作项目	操作时间
	✓	1	检查 35kV 集电IV线所带风机确已全部停机、箱变已全部转检修、35kV 集电IV线三相电流接近于零	08:00
	✓	2	断开 35kV 集电IV线 316 手车开关	08:03
	✓	3	检查 35kV 集电IV线 316 手车开关在“分闸”位, 智能操控装置指示正确	08:05
	✓	4	将 35kV 集电IV线 316 手车开关“远方/就地”切换开关切至“就地”位置	08:12
	✓	5	将 35kV 集电IV线 316 手车开关由“工作”位置摇至“试验”位置	08:15
	✓	6	检查 35kV 集电IV线 316 手车开关智能操控装置“试验”位置指示正确	08:16
	✓	7	间接验电验明线路侧三相确无电压	08:17
	✓	8	合上 35kV 集电IV线 316-D3 接地刀闸	08:18
	✓	9	检查 35kV 集电IV线 316-D3 接地刀闸在“合闸”位, 智能操控装置指示正确	08:19
	✓	10	断开 35kV 集电IV线 316 手车开关控制、合闸电源空开	09:03
	✓	11	拔下 35kV 集电IV线 316 手车开关二次插头	09:04
	✓	12	将 35kV 集电IV线 316 手车开关由“试验”位置拉出柜外	09:06
	✓	13	在 35kV 集电IV线 316 手车开关柜门把手处悬挂“禁止合闸, 线路有人工作”标示牌	09:08
	✓	14	全面检查无误	09:10
	✓	15	汇报值长“35kV 集电IV线由运行转检修”操作完毕	09:11
		16	以下空白	
		17		
		18		
		19		

备注:

操作人 陈健伟

监护人 庄乾龙

值班负责人 陈健伟



扫描全能王 创建